

N.	TIPOLOGIA INTERVENTO	DELIBERA G.M. DETERMINA D.	N.	DATA	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO SPESO	NOTE
1	Incarico per analisi struttura - Ditta 4 Emme Service SPA	Determina Dirigenziale Area 4	1394	27/09/2012		€uro 36.634,00	49.834,00	Pagato
2	Incarico per indagine specialistica stato di conservazione stilate - Ditta Rossi Enzo Costruzioni SRL	Determina Dirigenziale Area 4	375	20/03/2014		€uro 13.200,00		Pagato
3	Incarico di rilievo architettonico con tecnica scanner - Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	1210	16/09/2014		€uro 27.810,00		
4	Incarico attività di analisi e valutazione statica e sismica - Università Ingegneria di Padova - Delibera GM 223/2014	Determina Dirigenziale Area 4	1272	30/09/2014		€uro 48.082,34	48.082,34	Pagato DD 129/2016 + 1052/2016 + 611/2017
5	Approvazione Progetto Preliminare di primo stralcio per il ripristino e il consolidamento completo del Ponte e approvazione quadro economico di intervento - Totale impegno di spesa finanziato = €uro 1.450.000,00	Delibera G.M.	327	23/12/2014				
		Quadro Economico lavori e opere a base di gara			€uro	1.184.556,08		
		Quadro Economico lavori e somme a disposizione			€uro	265.443,92	Di cui IVA su lavori e opere a base di appalto = €uro 118.455,61	
					€uro	1.450.000,00		
Totale parziale impegni Anno 2014						€uro	125.726,34	
6	Approvazione Progetto Preliminare di primo stralcio funzionale per il ripristino e il consolidamento completo del Ponte e approvazione quadro economico di intervento - Totale impegno di spesa finanziato = €uro 2.380.000,00	Delibera G.M.	26	10/02/2015				
		Quadro Economico lavori e opere a base di gara			€uro	1.999.408,41		
		Quadro Economico lavori e somme a disposizione			€uro	380.591,59	Di cui IVA su lavori e opere a base di appalto = €uro 199.940,84	
					€uro	2.380.000,00		
7	Incarico progettazione PDE lavori di ripristino e consolidamento - Ing. Claudio Modena SM Ingegneria SRL	Determina Dirigenziale Area 4	272	06/03/2015		€uro 50.748,19	50.748,19	Pagato DD 859/2016
8	Incarico per attività di informazione e comunicazione - Stefano Mocellin Social Vision SRL	Determina Dirigenziale Area 4	325	16/03/2015		€uro 9.150,00	9.150,00	Pagato DD 1569/2015
9	Spese di rappresentanza per incontro tecnico sulle problematiche del Ponte - Ditta Birriani Ottone SNC	Determina Dirigenziale Area 4	444	09/04/2015		€uro 200,00	200,00	Pagato stessa DD
10	Incarico coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	452	09/04/2015		€uro 49.535,04	19.814,01	Pagato acconto DD 764/2016
11	Incarico redazione documentazione scientifica e metodologica - Arch. Giovanni Carbonara	Determina Dirigenziale Area 4	490	20/04/2015		€uro 14.108,13	14.108,13	Pagato DD 295/2016 + 708/2016
12	Incarico esecuzione sondaggi con prove di sollecitazione delle strutture - Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	515	22/04/2015		€uro 12.556,00		
13	Incarico monitoraggio cedimenti dell'impalcato e rilievi delle banchine - Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	558	28/04/2015		€uro 7.076,00	3.538,00	Pagato acconto DD 763/2016
14	Integrazione incarico sondaggi sulle strutture lignee - Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	592	06/05/2015		€uro 1.403,00	1.403,00	Pagato DD 773/2016
15	Incarico indagine sismica terreni - Ditta SIRGEO SEC SRL	Determina Dirigenziale Area 4	724	09/06/2015		€uro 3.019,00		
16	Affidamento incarico videoispezioni - ASD Sommozzatori Bassano	Determina Dirigenziale Area 4	728	09/06/2015		€uro 700,00	700,00	Pagato DD 937/2015
17	Pagamento fattura per preventivazione spostamento linea elettrica - ENEL	Determina Dirigenziale Area 4	907	24/07/2015		€uro 122,00	122,00	Pagato stessa DD
18	Incarico di verifica per presenza ordigni bellici - Ditta SOS Diving Team SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1042	27/08/2015		€uro 48.678,00	48.678,00	Pagato DD 1508/2015
19	Noleggio sala Teatro Remondini per presentazione programma operativo - Parrocchia SS Trinità	Determina Dirigenziale Area 4	1134	16/09/2015		€uro 793,00	793,00	Pagato stessa DD
20	Lavori di Somma Urgenza per rimozione stato di pregiudizio alla pubblica incolumità - Totale impegno di spesa = €uro 192.563,21 come da Delibera GM 189/2015 - Impresa SACE	Determina Dirigenziale Area 4	1174	29/08/2015				
		Quadro Economico lavori e opere a base di gara			€uro	169.290,19	192.563,21	Pagato DD 1507/2015 + 156/2016 + 1420/2016
		Quadro Economico lavori e somme a disposizione			€uro	23.273,02		
					€uro	192.563,21		
21	Approvazione Progetto Preliminare per il ripristino e il consolidamento completo del Ponte e approvazione quadro economico di intervento - Totale impegno di spesa finanziato = €uro 6.700.000,00	Delibera G.M.	198	22/09/2015				
		Quadro Economico lavori e opere a base di gara			€uro	5.069.760,22	Di cui oneri per la sicurezza = €uro 504.619,74	
		Quadro Economico lavori e somme a disposizione			€uro	1.630.239,78	Di cui IVA su lavori e opere a base di appalto = €uro 506.976,02	
					€uro	6.700.000,00		
22	Incarico lavori di spostamento linea elettrica presente sul Ponte - ENEL	Determina Dirigenziale Area 4	1177	29/09/2015		€uro 13.019,74	150.496,66	Pagamento anticipato stessa DD
23	Incarico lavori di spostamento rete idrica presente sul Ponte - ETRA	Determina Dirigenziale Area 4	1184	30/09/2015		€uro 137.476,92		Pagamento anticipato stessa DD
24	Approvazione Progetto Definitivo per il ripristino e il consolidamento completo del Ponte e approvazione quadro economico di intervento - Totale impegno di spesa finanziato = €uro 6.700.000,00	Delibera G.M.	219	20/10/2015				
		Quadro Economico lavori e opere a base di gara			€uro	5.063.388,13	Di cui oneri per la sicurezza = €uro 504.619,74	
		Quadro Economico totale lavori e somme a disposizione			€uro	1.636.611,87	Di cui IVA su lavori e opere a base di appalto = €uro 506.338,81	
					€uro	6.700.000,00		
25	Incarico per il trattamento delle possibili sorgenti belliche individuate - Ditta SOS Diving Team SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1311	30/10/2015		€uro 43.920,00	43.920,00	Pagato DD 1704/2015
26	Polizza assicurativa a favore della Regione Veneto per occupazione aree demaniali - ELBA Assicurazioni	Determina Dirigenziale Area 4	1379	13/11/2015		€uro 1.000,00	1.000,00	Pagamento anticipato stessa DD
27	Incarico urgente per indagini archeologiche - Ditta SAP SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1398	18/11/2015		€uro 4.001,60	4.001,60	Pagato DD 875/2016
28	Incarico per monitoraggio cedimenti del Ponte - Ditta EGON SAS	Determina Dirigenziale Area 4	1399	18/11/2015		€uro 6.588,00	6.588,00	Pagato DD 308/2017
29	Incarico per ancoraggio provvisorio strutture lignee del Ponte - VVFF di Vicenza	Determina Dirigenziale Area 4	1443	25/11/2015		€uro 15.000,00	14.124,00	Pagato DD 04/2016
30	Approvazione Progetto Esecutivo per il ripristino e il consolidamento completo del Ponte e approvazione quadro economico di intervento - Totale impegno di spesa finanziato = €uro 6.700.000,00	Delibera G.M.	248	26/11/2015				
		Quadro Economico lavori e opere a base di gara			€uro	4.947.775,24	Di cui oneri per la sicurezza = €uro 504.619,74	
		Quadro Economico totale lavori e somme a disposizione			€uro	1.752.224,76	Di cui IVA su lavori e opere a base di appalto = €uro 494.777,52	
					€uro	6.700.000,00		

QUADRO ECONOMICO DETERMINE E DELIBERE G.M. PER RESTAURO PONTE DEGLI ALPINI - IMPEGNI DI SPESA

31	Affidamento fornitura materiale tecnico di sicurezza per ancoraggio strutture lignee del Ponte - Ditta ASPORT'S M	Determina Dirigenziale Area 4	1520	10/12/2015		€uro	1.587,95	1.587,95	Pagato
32	Affidamento fornitura materiale di ancoraggio strutture lignee del Ponte - Ditta EDILGRAPPA SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1521	10/12/2015		€uro	6.461,12	6.461,12	Pagato
33	Affidamento fornitura di macchinari ed attrezzature per ancoraggio strutture lignee - Ditta EDILGRAPPA SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1551	11/12/2015		€uro	3.489,20	3.489,20	Pagato
34	Affidamento fornitura di un cavo elettrico subacqueo per ancoraggio strutture lignee - Ditta SUBSEA FENIX SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1552	11/12/2015		€uro	2.798,68	2.798,68	Pagato
35	Polizza assicurativa a favore arch. Viviana Bonato per i rischi derivanti da incarico DD.LL. - INSER SPA	Determina Dirigenziale Area 4	1563	14/12/2015		€uro	8.899,58	8.899,58	Pagamento anticipato stessa DD
36	Affidamento fornitura di macchinari ed attrezzature per ancoraggio strutture lignee - Ditta EDILGRAPPA SRL	Determina Dirigenziale Area 4	1717	29/12/2015		€uro	1.085,18	1.085,18	Pagato
Totale parziale impegni Anno 2015						€uro	635.979,54		
37	Affidamento fornitura di un programma per la contabilità dei lavori del Ponte - Ditta ACCA Software SPA	Determina Dirigenziale Area 4	169	08/02/2016		€uro	5.315,54	5.315,54	Pagato
38	Incarico per servizio di supporto legale al seggio di gara - Avv. Francesco Mazzaroli	Determina Dirigenziale Area 4	247	24/02/2016		€uro	5.836,48	5.836,48	Pagato DD 594/2016
39	Impegno di spesa per formalizzazione accordo di servizi perpetua occupazione aree private - Ditta B. NARDINI	Determina Dirigenziale Area 4	273	01/03/2016		€uro	2.000,00		Pagato in parte
40	Incarico per collaudo statico in corso d'opera delle strutture del Ponte - Ing. Sebastiano Favero	Determina Dirigenziale Area 4	318	08/03/2016		€uro	30.451,20		Da pagare
41	Incarico per direzione operativa parti strutturali ed edilizia del Ponte - Ing. Carlo Bettio (Studio SM Ingegneria SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	381	22/03/2016		€uro	46.670,38		Da Pagare
42	Affidamento lavori appalto per restauro e consolidamento del Ponte all'Impresa INCO SRL a seguito esclusione ditta Vardanega - Totale impegno di spesa = €uro 6.700.000,00 Riformulazione nuovo quadro economico dei lavori per utilizzo ribasso d'asta	Determina Dirigenziale Area 4	483	11/04/2016					
		Quadro Economico lavori e opere appaltate			€uro	4.029.970,30	Di cui oneri per la sicurezza = €uro 504.619,74		
		Quadro Economico totale somme a disposizione			€uro	2.670.029,70	Di cui IVA su lavori e opere a base di appalto = €uro 402.997,03		
						€uro	6.700.000,00		
43	Incarico per patrocinio legale avanti Consiglio di Stato per ricorso Impresa Vardanega - Avv. Francesco Mazzaroli	Determina Dirigenziale Area 4	540	20/04/2016		€uro	7.612,80	7.612,80	Spostati altro centro di spesa Area 4 DD 662/2016 - Pagato DD 965/2017
44	Incarico per patrocinio legale avanti TAR Veneto per ricorso Impresa Vardanega - Avv. Francesco Mazzaroli	Determina Dirigenziale Area 4	561	22/04/2016		€uro	23.713,87	23.713,87	
45	Incarico per collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera delle strutture del Ponte - Ing. Luigi Chiappini	Determina Dirigenziale Area 4	568	27/04/2016		€uro	37.423,26		Da Pagare
46	Incarico per videospesioni subacquee ASD Sommozzatori Bassano	Determina Dirigenziale Area 3	741	30/05/2016			1.050,00	1.050,00	Pagato DD 970/2016
47	Affidamento fornitura di macchinari ed attrezzature per ancoraggio strutture lignee - Ditta EDILGRAPPA SRL	Determina Dirigenziale Area 4	798	09/06/2016		€uro	21.960,00	21.960,00	Pagato DD 1382/2016
48	Incarico per proposte progettuali per migliorare condizioni di stabilità stilate 3 e 4 del Ponte - Ing. Claudio Modena (Studio SM Ingegneria SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	1226	12/09/2016					€uro 44.408,00
49	Incarico direzione lavori messa in sicurezza stilate 3 e 4 del Ponte - Ing. Carlo Bettio (Studio SM Ingegneria SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	1361	03/10/2016					€uro 10.042,34
50	Incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori messa in sicurezza stilate 3 e 4 del Ponte - Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	1362	03/10/2016					€uro 4.828,05
51	Affidamento lavori di messa in sicurezza urgenti delle Stilate 3 e 4 del Ponte - Totale impegno di spesa = €uro 280.000,00 come da Delibera GM 246/2016 - Appalto Impresa IDRA SNC - Riformulazione nuovo quadro economico dei lavori per utilizzo ribasso d'asta	Determina Dirigenziale Area 4	1364	03/10/2016					
		Quadro Economico lavori e opere appaltate			€uro	127.732,24	280.000,00	Pagato DD 422/2017 + 1695/2017	
		Quadro Economico somme a disposizione			€uro	152.267,76			
52	Incarico alla ditta OTR SRL del servizio di monitoraggio strutturale del Ponte per lavori di somma urgenza	Determina Dirigenziale Area 4	1422	14/10/2016					€uro 17.455,76
53	Incarico alla ditta USM SRL del servizio di monitoraggio strutturale del Ponte per lavori di somma urgenza	Determina Dirigenziale Area 4	1454	19/10/2016					€uro 35.062,80
54	Liquidazione fattura incarico progetto miglioramento stabilità Ponte - Ing. Claudio Modena (Studio SM Ingegneria SRL) - In esecuzione Determina n. 1226/2016	Determina Dirigenziale Area 4	1667	23/11/2016					€uro 44.408,00
55	Liquidazione fattura per incarico coordinatore sicurezza per lavori di messa in sicurezza Ing. Dario Foppoli (Ditta Foppoli Moretta SRL) - In esecuzione Determina 1362/2016	Determina Dirigenziale Area 4	1668	23/11/2016					€uro 4.828,05
56	Liquidazione fattura emessa dalla ditta OTR SRL in esecuzione della Determina n. 1454/2016	Determina Dirigenziale Area 4	1743	05/12/2016					€uro 17.455,76
57	Liquidazione fattura emessa dalla ditta USM SRL in esecuzione della Determina n. 1422/2016	Determina Dirigenziale Area 4	1777	14/12/2016					€uro 35.062,80
58	Polizza assicurativa a favore della Regione Veneto per occupazione aree demaniali - ELBA Assicurazioni	Determina Dirigenziale Area 4	1905	22/12/2016		€uro	998,00	998,00	Pagato DD 1905/2016
59	Impegno di spesa a favore della ditta INCO SRL in esecuzione della delibera di GM n. 333/2016 di approvazione dell'atto transattivo per rimborso spese	Determina Dirigenziale Area 4	1912	23/12/2016		€uro	34.918,00	34.918,00	Pagato DD 163/2017 + 398/2017
60	Affidamento lavori definitivi appalto per restauro e consolidamento del Ponte all'Impresa NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL a seguito sentenza CDS Totale impegno di spesa = €uro 6.700.000,00 Riformulazione nuovo quadro economico dei lavori per utilizzo ribasso d'asta	Determina Dirigenziale Area 4	1977	30/12/2016					
		Quadro Economico lavori e opere appaltate			€uro	3.999.579,59	Di cui oneri per la sicurezza = €uro 504.619,74		
		Quadro Economico totale somme a disposizione			€uro	2.700.420,41	Di cui IVA su lavori e opere appaltate = €uro 399.957,96		
						€uro	6.700.000,00		
Totale parziale impegni Anno 2016						€uro	497.949,53		

61	Pagamento dell'anticipazione a favore dell'Impresa NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL	Determina Dirigenziale Area 4	404	31/03/2017		€uro	879.907,51	879.907,51	Di cui IVA 79.991,59 - Richiesta erogazione finanziamento MIBACT
62	Affidamento intervento di recupero ittico all'associazione BACINO ACQUE FIUME BRENTA	Determina Dirigenziale Area 4	644	24/05/2017		€uro	2.500,00	4.118,72	Pagato DD 998/2017 + 1140/2017
63	Impegno di spesa a favore di ARPAV per valutazione impatto acustico	Determina Dirigenziale Area 5	676	31/05/2017		€uro	93,40	93,40	Pagato DD 676/2017
64	Impegno di spesa a favore UNIVERSITA' PADOVA per attività di supporto al RUP per soluzione problematiche relative alle opere idrauliche	Determina Dirigenziale Area 4	789	27/06/2017		€uro	9.760,00		Da pagare
65	Affidamento alla ditta EGON sas del servizio di rilievo topografico dei prismi	Determina Dirigenziale Area 4	817	30/06/2017		€uro	8.540,00		Da pagare
66	Affidamento incarico ING. ELVIS CESCATTI per supporto tecnico al RUP (Studio SM Ingegneria SRL)	Determina Dirigenziale Area 4	995	07/08/2017		€uro	7.436,00		Da pagare
67	Affidamento alla ditta CSG PALLADIO del servizio di rilievo laser scanner 3D	Determina Dirigenziale Area 4	1166	13/09/2017		€uro	36.600,00	13.420,00	Pagato in parte DD 1678/2017
68	Affidamento alla ditta EXPIN srl per l'esecuzione di indagini sperimentalmente su elementi lignei	Determina Dirigenziale Area 4	1191	20/09/2017		€uro	15.372,00		Da pagare
69	Affidamento intervento di recupero ittico all'associazione BACINO ACQUE FIUME BRENTA	Determina Dirigenziale Area 4	1192	20/09/2017		€uro	5.000,00	3.162,24	Pagato DD 697/2018
70	Polizza assicurativa a favore della Regione Veneto per occupazione aree demaniali - ELBA Assicurazioni	Determina Dirigenziale Area 4	1851	15/12/2017		€uro	998,00	998,00	Pagamento anticipato stessa DD
71	Affidamento incarico a ING. G. DE STAVOLA per supporto tecnico al RUP	Determina Dirigenziale Area 4	2012	28/12/2017		€uro	40.220,96		Da pagare
Totale parziale impegni Anno 2017						€uro	1.006.427,87		
72	Liquidazione rimborso spese giudizio TAR Veneto e CDS a favore ditta Nico Vardanega Costruzioni srl	Determina Dirigenziale Area 4	91	22/01/2018		€uro	17.075,20	17.075,20	Pagato DD 91/2018
73	Affidamento incarico ING. GIORGIO RIZZO per verifiche strutturali fabbricati sinistra Brenta (Accordo Nardini)	Determina Dirigenziale Area 4	351	06/03/2018		€uro	39.967,20		Da pagare
74	Affidamento servizio gestione/controllo annuale sistema monitoraggio ponte - Ditta O.T.R. srls	Determina Dirigenziale Area 4	543	12/04/2018		€uro	7.137,00		Da pagare
75	Affidamento servizio gestione/controllo annuale sistema monitoraggio ponte - Ditta USM srl	Determina Dirigenziale Area 4	544	12/04/2018		€uro	10.614,00	5.734,00	Pagato acconto DD 587/2018
76	Affidamento incarico a Studio Legale Associato Calegari-Creuso-Lago per supporto legale al RUP (Vardanega)	Determina Dirigenziale Area 4	615	02/05/2018		€uro	23.521,30	15.225,60	Pagato acconto DD 781/2018
77	Affidamento lavori di rimozione delle ture dall'alveo del Brenta alla ditta Brenta Lavori srl - Delibera GM 144/2018	Determina Dirigenziale Area 4	836	04/06/2018		€uro	131.428,00	118.591,00	Pagato DD 946/2018
78	Affidamento urgente ispezioni subacquee delle fondazioni stilate 3 e 4 alla ditta IDRA srl	Determina Dirigenziale Area 4	993	05/07/2018		€uro	4.880,00		Da pagare
79	Affidamento incarico a Studio Legale Associato Calegari-Creuso-Lago contro ricorso promosso da Vardanega	Determina Dirigenziale Area 5	1065	18/07/2018		€uro	9.682,36		Imputati altro centro di spesa Area 4 "Incarichi Legali"
80									
81									
82									
83									
Totale parziale impegni Anno 2018						€uro	244.305,06		
TOTALE GENERALE IMPORTI IMPEGNATI alla data del 30.06.2018						€uro	2.510.388,34		
TOTALE GENERALE IMPORTI SPESI/PAGATI alla data del 30.06.2018						€uro	2.123.916,21		

Ripristino e consolidamento Ponte degli Alpini				
Riepilogo dei costi per gruppi di impegno/spesa al 30.06.2018				
6	Determine	€uro	103.208,09	Incarichi Tecnici alla Società Foppoli - Moretta SRL (Ing. Foppoli)
4	Determine	€uro	159.304,91	Incarichi Tecnici alla Società SM Ingegneria SRL (Ing. Modena + Ing. Bettio + Ing. Cescatti)
8	Determine	€uro	220.013,09	Incarichi Tecnici vari (Università PD + Arch Carbonara + Ing Favero + Ing Chiappini + Ing De Stavola + Ing Rizzo)
18	Determine	€uro	482.526,09	Totale spese per incarichi tecnici
4	Determine	€uro	70.366,81	Incarichi Legali (Avv. Mazzaroli+Creuso)
2	Determine	€uro	51.993,20	Spese giudiziarie, rimborsi spese e accordi transattivi
6	Determine	€uro	122.360,01	Totale spese legali e giudiziarie
2	Determine	€uro	92.598,00	Bonifica bellica SOS Diving srl
7	Determine	€uro	52.382,13	Fornitura materiali per ancoraggi, bretelle e tiranti provvisori
3	Determine	€uro	150.618,66	Spostamento impianti
5	Determine	€uro	544.712,82	Lavori di somma urgenza e messa in sicurezza e rimozione ture (Al netto spese tecniche conteggiate a parte per €uro 59.278,39)
12	Determine	€uro	148.335,60	Indagini sismiche, ispezioni e monitoraggi vari
2	Determine	€uro	7.500,00	Recupero fauna ittica
10	Determine	€uro	29.447,52	Altre opere e spese varie
41	Determine	€uro	1.025.594,73	Totali per appalti e affidamenti diretti
65	Determine	€uro	1.630.480,83	Totale impegni/spese dirette
1	Determine	€uro	879.907,51	Anticipazione contrattuale opere appaltate compreso IVA al 10%
1	Determine	€uro	879.907,51	Totale impegni/spese per appalto lavori
66	Determine	€uro	2.510.388,34	Totale generale impegni/spese